

मिति २०७२।२।१३ गतेको न.पा. बोर्ड बैठकको निर्णय उतार

नगरपालिका बोर्ड बैठक प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री विष्णुदत्त गौतम ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न उपस्थितिमा बस्यो।

प्रतिलिपी



श्री विष्णुदत्त गौतम - प्रमुख/का.अ. सि.न.पा.

आमन्त्रीत

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|
| श्री शैलेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ | - | ब.ई., सि.न.पा. |
| श्री विवेक कुमार खनाल | - | ब.अ., सि.न.पा. |
| श्री गणेश बहादुर क्षेत्री | - | ब.अ., सि.न.पा. |
| श्री देव प्रसाद ज्ञवाली | - | शाखा अधिकृत, सि.न.पा. |
| श्री श्रीराम गुप्ता | - | शा.अ. अध्यक्ष, कर्मचारी एशोसिएसन |

प्रतिलिपी
२०७२।२।२२
विष्णुदत्त गौतम
कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

निर्णय नं. ४ (चार)

सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा गठित सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिको बैठकबाट विभिन्न वडाहरुमा सञ्चालन भएका योजनाहरु अनुगमन गर्दा देखिएका विषयवस्तुहरुलाई समेटेर दिनु भएको सुझावहरुलाई न.पा. का ईन्जिनियर जीवन अर्यालले मिति २०७२।२।३ र सब ईन्जिनियर मान प्रसाद श्रेष्ठले मिति २०७२।१।३१ तथा २०७१।११।२८ मा नगरपालिका समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन न.पा. बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत भई जानकारी भयो। सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुले योजना अनुगमन गर्दा दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरियो।

સિદ્ધાંત
 ૧૪૬૬૩
 ૨૦૬૦૨૧૩

તિ. ૨૦૨૧/૨૧૩

સામાજિક કાર્યકર્તા કમિશનર રૂ.
 સિ. ન. પા. કાર્યાલય,

વિષય:- પ્રતિબદ્ધ પેશ ગોળી

મહોદય,

ઉપરોક્ત નિવસનમાં તિ. ૨૦૨૧/૧૧/૧૧૨ ગઈ રૂ.
 ૨૦૬૨/૧/૨૬ ગોળી દિન સિ. ન. પા. કાર્યાલયનાર દુપરિવેશન
 તથા અનુગમન કાર્યાલયનાર કાપડા મુશાવર ત પ્રતિબદ્ધ થાવ
 કાપડા મફત રાખી પ્રતિબદ્ધ પેશ ગોળી રૂ.

સામગ્રી
 collection of
 ૨૦૬૨/૧/૨૧૩
 ૨૧૨

સામાજિક
 સિ. ન. પા.
 ૨૧૩

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय, सिद्धार्थनगर रुपन्देही
सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदन

१. आयोजनाको नाम र स्थान : शहरी सडक पुर्वाधार योजना कोषा WCB-01

२. लागत अनुमान : रु ४०,०४,१२४.००

३. निर्माण प्रक्रिया :

- उपभोक्ता समिति :
- सामुदायिक संस्था :
- गैरसरकारी संस्था :
- विषयगत कार्यालय :
- सार्वजनिक निजी साझेदारी :
- ✓ ठेक्कापट्टा :

४. आयोजना

- सम्झौता मिति : २०६९/१०/२२
- सम्पन्न हुने मिति : २०७२ जेठ
- आयोजनामा संलग्न साझेदारहरूले लागत सहभागिता जनाएको वा नजनाएको (जनाएको भए प्रतिशतमा राख्ने) : नजनाएको

५. आयोजना अनुगमन

- आर्थिक पक्ष (योजनामा प्राप्त बजेट तोकिएको उद्देश्यमा लगानी भए नभएको) : नभएको
- भौतिक पक्ष :
 - कार्यतालिका बमोजिमको समयमा कार्य भए नभएको : नभएको
 - सुपरिवेक्षण, सहजिकरण भए नभएको : नभएको
 - तोकिएको लक्षित समुहमा कार्यक्रम पुगेको, नपुगेको वा तिनिहरूको सहभागिता भए नभएको : पुगेको
 - सार्वजनिक परीक्षण, पारदर्शिता सम्बन्धी काम भए, नभएको : नभएको
 - आयोजना, कार्यक्रम प्रति आम उपभोक्ताको धारणा : बाम्रो रहेको
 - अन्य कुनै विशेष खुलाउनु पर्ने विषयहरू :

- बजेटबाट प्राप्त उपलब्धी बारे लेख्ने :

६. अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरुको नाम :

सि.नं.	पद	नाम, थर	कार्यालय/संस्था	दस्तखत
१		राजेश ठकाल	रा.प्र.पा.	
२		कोमल पौडेल	वडा समीक्षा समिति	
३		देवी लामा रायमाझी	सामाजिक समिति	
४		विनोद लामा	सि.प्र.पा.का.	
५		पद्मलाल पाते	ई.प्र.पा.का.	
६		जीता शर्मा	ई.प्र.पा.	
७		राम प्रताप चौधरी	स.प्र.पा.का.	
८		दिपु कुमारी कर्ण	ने.प्र.पा. (समाजवादी)	
९		शैलेश्वर पौडेल	व.प्र.	
१०				
११				

मिति: २०७९/०२/१३