

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आ.व.२०८१/८२ को समिक्षा प्रतिवेदन



सिद्धार्थनगर नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सिद्धार्थनगर, रुपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

शाखागत प्रगति विवरण

आ.व.२०८१/८२

आर्थिक प्रशासन शाखा

स्रोतको किसिम		खुद प्राप्त भएको	खर्च	खर्च प्रतिशत
वित्तीय समानीकरण अनुदान	सङ्घ	१६७७३७.२८	१५८४०४.३३	९४.४४
	प्रदेश	१३०९२	६६३०.५३	५०.६५
सशर्त अनुदान	सङ्घ	२७८७०२.२४	२५४५०४.०८	९१.३२
	प्रदेश	७७०४.६२	६८५४.५३	८८.९७
सम्पुरक अनुदान	सङ्घ	१५०००	१४९८१.५	९९.८८
	प्रदेश	६५१७.०४	६५१७.०४	१००.००
विशेष अनुदान	सङ्घ	१०५२५.६६	१०५२४.६४	९९.९९
	प्रदेश	२०००	१९५१.७८	९७.५९
राजश्व बाँटफाटबाट प्राप्त		१६८४२५.८५	१५५३५४.१२	९२.२४
रोयल्टी		०	०	
आन्तरिक स्रोत स्थानीय तहको राजस्व अधिकार भित्रको मात्र०		१८५२२९.०४	१८४९२९.२४	९९.८४
ऋण				
अन्य (अ.ल्या. भए खुलाउने)		८०४६४.९५	८०४६४.९५	१००.००
जम्मा		९३५३९८.६८	८८१११६.७४	९४.२०

विषयक्षेत्रगत विवरण

सि.नं.	विषय क्षेत्र	वार्षिक विनियोजित बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	आर्थिक विकास	१४७९०	१२०५९.४३	८१.५४	
२	सामाजिक विकास	३३३८९६.१५	३०२५९५.२५	९०.६३	
३	पूर्वाधार विकास	३७९४८४.८६	३०७९५४.८१	८१.१५	
४	वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	१३९९२	१०४३७.०७	७४.५९	
५	सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास	३००३९०.९९	२४८०७०.१७	८२.५८	
	जम्मा	१०४२५५४	८८१११६.७३	८४.५२	

योजना शाखा

१) ठेक्का प्रक्रियाको विवरण (निर्माण सम्बन्धि)					
प्रकार	रकम	सूचना म्याद कम्तिमा	मुल्यांकन समय	आशय समय	सम्पन्नता समय
कोटेशन (Direct Purchase)	९,९९,९९९ सम्म	३ - ७ दिन	३ - ७ दिन	-	३ - ७ दिन
दरभाउ पत्र (Sealed Quotation- SQ)	१० लाख देखि १९,९९,९९९ सम्म	१५ दिन	७ दिन	सूचना दिईने	७ दिन
राष्ट्रिय बोलपत्र (National Competitive Bidding - NCB)	२० लाख माथि	३० दिन	७ दिन	७ दिन	१५ दिन

सिद्धार्थनगर नगरपालिका २०८१/२०८२ आ.व. को राष्ट्रिय बोलपत्रको (National Competitive Bidding) विवरण (निर्माण सम्बन्धि)

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W.N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencies)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
1	SNP/NCB-01/081/082	Construction and Upgrading of Bhairahawa Taekwondo club Hall at Ward No. 3	३	३,७९९,६६४.९१	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	एस.डि.एम. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	२,७९४,६४४.८५	२०८१.०९.०२	२०८१.१२.१५	२,७०८,३१३.८०	
2	SNP/NCB-02/081/082	Building Construction and Upgrading Work of Bahira Baal Ma.Bi. At Ward No. 02	२	१५,९९८,५३८.९५	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	प्रतिभा एण्ड प्रमोद कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	१०,२९८,३९४.३२	२०८१.०८.२०	२०८२.२.१५	१०,०२५,६६२.२२	
3	SNP/NCB-03/081/082	Construction and Upgrading of Drain & Road at Radhakrishna Path & Annapurna Path of Ward No. 01	१	३,४९९,४७९.०६	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	वैष्णवी निर्माण सेवा	२,३९०,३०९.४२	२०८१.०८.२०	२०८१.१२.१५	२,२९४,४७९.७२	
4	SNP/NCB-04/081/082	Construction of Road, Drain and other structures at Samyak Path,	३	३,४९९,३०१.२६	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	वैष्णवी निर्माण सेवा	२,२४५,३०७.२२	२०८१.०८.२०	२०८१.१२.१५	२,१५३,५३१.८६	

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W.N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencies)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
		North of UCMS Sukra Path and Buddhashanti Path of Ward No. 03									
5	SNP/NCB-05/081/082	Construction and Upgrading of Mosque Infrastructure at Naudihawa and Road from Nawadihawa Road to West-North Road, Ward No. 01	१	२,४९९,६१९.५०	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	श्रीराम निर्माण सेवा प्रा.लि.	१,६२१,७४६.४०	२०८१.०८.२०	२०८१.१२.१५	१,५४३,३३३.४०	
६	SNP/NCB-06/081/082	Upgrading and Construction of Road, Drain and other structures works at different locations	६	६,९९९,९५०.७७	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	शिवान्शी इन्जिनियरिंग सर्भिस एण्ड कन्सल्टेन्सी, सि.न.पा.-६	४,४०२,०३६.५०	२०८१.०८.२१	२०८१.१२.१५	२,६७१,८४३.५७	
७	SNP/NCB-07/081/082	Construction and Upgrading of Chhat ghat at Bhujauli of Ward No. 11	११	३,३००,१२८.१०	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	ओम साई कन्स्ट्रक्सन	२,०८०,२६६.६७	२०८१.०८.१६	२०८२.०१.१५	१,९१५,९७४.०४	
८	SNP/NCB-08/081/082	Construction of Road, Drain and other structures at Hariom Path and Pushpala to south Mayadevi Path of Ward No. 08	८	२,४४९,७१०.७८	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	मोहम्मद गाजी निर्माण सेवा	१,८३४,३६८.२५	२०८१.०८.२०	२०८१.१२.१५	८०६,०१७.१९	
९	SNP/NCB-09/081/082	Upgrading and Construction of Road at MD Path, Truck Byabasahi Path & Gautam Marga, Ward No. 08	८	३,४४९,५१८.६२	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	सितला निर्माण सेवा प्रा. लि.	२,१८६,३००.७६	२०८१.०८.२०	२०८१.१२.१५	२,०००,६२७.५०	
१०	SNP/NCB-10/081/082	Construction and Upgrading of Road, Drain and other structures at Lekhanath Path of Ward No. 08	८	२,४९९,९३१.०२	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	प्रतिभा एण्ड प्रमोद कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	१,६२२,५५४.१३	२०८१.०८.२३	२०८१.१२.१५	१,५२०,५८०.७२	
११	SNP/NCB-11/081/082	Construction and Upgrading of Road, Drain and other structures at Samabesi Path to North side road, Shree Krishna Path, West North of Saiglobal	८	२,१९८,२५३.२२	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	मोहम्मद गाजी निर्माण सेवा	१,६०४,४२७.१५	२०८१.०८.२०	२०८१.१२.१५	१,५७०,४८८.०१	

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W.N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencies)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
		School, Sai Path of Ward No. 08									
१२	SNP/NCB-12/081/082	Building Construction Work of Bhairahawa Namuna Uchcha Ma.Bi.	५	३,९९९,८०१.१८	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	वैष्णवी निर्माण सेवा	२,५६४,४४४.५२	२०८१.०९.०४	२०८१.१२.१५	२,२९०,४४८.९२	
१३	SNP/NCB-13/081/082	Upgrading and Construction of Road, Drain and other structures at Shankarpur to Masjid South of Airport Road and Basudev Murau home to South Airport connect Road of Ward no. 10	१०	२,४८९,६९७.४१	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	ओम साई कन्स्ट्रक्सन	१,५८९,९६७.१९	२०८१.०९.०९	२०८१.१२.१५	१,५२४,९१०.०५	
१४	SNP/NCB-14/081/082	Upgrading and Construction of Road, Drain and other structures at Ward Office 3 marga & Ward office South South Back Side Of Ajit Mall House of Ward no. 03.	३	२,९९७,६९९.०७	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	विशाल निर्माण सेवा	१,९४७,२४१.५१	२०८१.०९.०३	२०८१.१२.१५	१,८७८,४०५.६०	
१५	SNP/NCB-15/081/082	Construction of Road of Sewa Path towards East side Prabhu malla house and Maintenance of Hall & toilet work of Susanskrit Ma. Bi. at Ward No. 13.	१३	२,२९९,२३५.६९	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	वैष्णवी निर्माण सेवा	१,७७३,३४५.३०	२०८१.०९.०४	२०८१.१२.१५	१,५६२,७९२.४४	
१६	SNP/NCB-16/081/082	Construction and Upgrading of Muktidham Ghat at Ward No. 04.	४	२,४९९,९९८.८९	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	मनिस निर्माण सेवा	१,६०९,११७.८८	२०८१.०९.०९	२०८१.१२.१५	१,४५५,०४२.६५	
१७	SNP/NCB-17/081/082	Upgrading and Construction of Road, Drain and other structures works at Durga mandir gyawali samaj way road, darshan road to north way to bijaya chaudhary road and dada gaun amar gurung north side to west and south road, of Ward no. 09.	९	२,९९८,३२७.२३	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	बेलाल निर्माण सेवा	१,९२२,८४८.२०	२०८१.०९.०५	२०८१.१२.१५	१,८४५,१२४.१३	

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W.N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencies)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
१८	SNP/NCB-18/081/082	Upgrading and Construction of Road, Drain and other structures works at brispati path road, brihaspati chakra path adhuro road, chakra path janaswashta to west road of Ward no. 09.	९	३,९९९,७१७.३९	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	बेलाल निर्माण सेवा	२,५२४,३४३.८०	२०८१.०९.०५	२०८१.१२.१५	२,५०८,९९६.७१	
१९	SNP/NCB-19/081/082	Construction Works of RCC Road, Drain, Drain slab work, Gate at Ward No. 13 of Siddharthanagar Municipality.	१३	५,५१४,६४९.३९	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	बेलाल निर्माण सेवा	३,७७४,०१७.६४	२०८१.०९.०९	२०८१.१२.१५	३,३६५,४७३.२४	
२०	SNP/NCB-20/081/082	Upgrading and Construction of Road at Chadkya Path East Inner Road Prem thapa ko ghar samma and Mahamaya Path West Manju Tripathi home to North, Ward no. 03.	३	२,९१७,७३८.०५	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	मोहम्मद गाजी निर्माण सेवा	१,९३०,७३२.६५	२०८१.०९.०७	२०८१.१२.१५	१,०५६,६४८.३८	
२१	SNP/NCB-21/081/082	Construction & Placing of Drain Cover at Lekhnath Path, Kamal Path, Bhrikuti Path, Gantanrik Path, Shantanu path of Ward No. 07.	७	२,६९९,९७३.०२	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	अहमद निर्माण सेवा	१,९५२,४१३.४९	२०८१.०९.०४	२०८१.१२.१५	१,७६९,७४२.९५	
२२	SNP/NCB-22/081/082	Construction & Placing of Drain Cover at Bhairahawa Gaown, Ramjanki Path, Vijaya Path, Bhagwati Path, Devnandan Path of Ward No. 07.	७	२,२४९,९९९.५५	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	अहमद निर्माण सेवा	१,६३०,९७६.२९	२०८१.०९.०४	२०८१.१२.१५	१,४५०,४९८.०२	
२३	SNP/NCB-23/081/082	Building Construction and Upgrading Work of Mandabya Samaj at Ward No. 09	९	७,६९८,५६४.६७	2081-06-21 (7 Oct. 2024)	सितला निर्माण सेवा प्रा. लि.	५,०३३,०८८.१०	२०८१.०९.०७	२०८२.०१.१५	५,०१६,६४५.१९	
२४	SNP/NCB-24/081/082	Upgrading of Road and other structures at different locations of Ward no. 11	११	२,७९९,६६२.४०	2081-06-21 (7 Oct. 2024)	अमृत कन्स्ट्रक्सन	२,७१२,९६१.५९	२०८१.०९.०८	२०८१.१२.१५	२,६६५,२१४.७२	

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W.N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencies)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
२५	SNP/NCB-25/081/082	Upgrading and Construction of Road and Drain works at Mehudihawa Adharbut school to Upto Way of Fulpur Connected Road, Ward No. 02.	२	३,९९९,९९२.३४	2081-07-14 (30 Oct. 2024)	रोजर निर्माण सेवा	३,८९४,८७५.१७	२०८१.०९.२८	२०८२.०१.१५	८९६,४७९.१४	
२६	SNP/NCB-26/081/082	Construction of Kanji House, Sab Daha Sthal/ Ghaat at Ward No. 11	११	२६,०२४,७१४.३०	2081-08-06 (21 Nov. 2024)	के.ए.पी.-बि.के. जे.भी.	१७,४६९,८८४.२७	२०८१.१०.२३	२०८२.०३.२२	८,२१२,४६८.५६	
२७	SNP/NCB-27/081/082	Construction of Shree Bhujauli Pra.Bi. Building of Ward No. 11	११	३,५७१,२३१.९८	2081-08-11 (26 Nov. 2024)	गौरंग कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिंग सभिसिस प्रा.लि.	२,२५५,४४६.४८	२०८१.१०.२५	२०८२.०३.१०	२,२५२,५०८.८५	
२८	SNP/NCB-28/081/082	Construction of Susanskrit Ma.Vi. Building works inside Susanskrit School Boundary, Ward no. 13	१३	६,८७४,९६६.२१	2081-08-11 (26 Nov. 2024)	लक्ष्मी एण्ड शिव कन्स्ट्रक्सन	४,४९६,५५२.०६	२०८१.१०.२३	२०८२.०३.१०	४,३६६,२७४.३४	
२९	SNP/NCB-29/081/082	Upgrading and Construction of Boundry wall at Shankarpur Dharmashala and soil filling at Belahawatipasi tole in Ward No. 10	१०	२,४९९,९०२.८४	2081-08-11 (26 Nov. 2024)	प्रतिभा एण्ड प्रमोद कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	१,६०६,५०५.०१	२०८१.१०.२८	२०८२.०३.१०	१,५८६,६१७.०७	
३०	SNP/NCB-30/081/082	Construction & Upgrading of Drain and Road Infrastructure from Bijula to east side towards Himali path of Ward No. 07	७	२,४९९,९९६.१४	2081-09-26 (10 Jan. 2025)	राज कन्स्ट्रक्सन	२,०७३,९९३.४७	२०८१.१२.१०	२०८२.०३.१०	१,४०४,९५९.८८	
३१	SNP/NCB-31/081/082	Upgrading and Construction of Road, Drain and other structures works at Kathautiya Path and Kalimai path to upto Kalyan path of Ward No. 09	९	५,९९८,३९४.४७	2081-09-26 (10 Jan. 2025)	प्रितम विल्डर्स	४,२५२,८७८.७३	२०८१.१२.१७	२०८२.०३.१०	१,७४५,५१६.६२	
३२	SNP/NCB-32/081/082	Construction and Finishing of Interior part of truss meeting	१२	६,७१०,०७२.१७	2081-10-13 (26 Jan. 2025)	जे.एम. निर्माण सेवा	५,९९२,९८०.६८	२०८१.१२.१७	२०८२.०३.१५	५,३७०,१०९.६९	

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W.N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencies)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
		hall of Kosh tatha Lekha Niyantak Karyalay									
३३	SNP/NCB-33/081/082	Building Construction works for Hall at Suryadev Ma.Vi. Of Ward No. 10	१०	९,९९९,६८४.२७	2081-11-27 (11 Mar. 2025)	वैष्णवी निर्माण सेवा	७,१२९,६४०.८२	२०८२.०२.०१	२०८२.०३.२०	-	
३४	SNP/NCB-34/081/082	Road Maintenance work at Siddharthanagar Municipality Ward No. 01, Ranigawn Sadak, Ward No. 07, Bhrikuti Path, Ward No. 04 Bhawani Path & other Roads	१, ४ ठ ७	६,०३४,५४७.६१	2081-12-05 (18 Mar. 2025)	अमृत कन्स्ट्रक्सन	४,४४७,२६६.४१	२०८२.०२.१८	२०८२.०३.१५	-	
३५	SNP/NCB-35/081/082	Road Maintenance work at Siddharthanagar Municipality Ward No. 8 Ravi Path to South 11 & 12, Rudra Path to South & Ward other Roads	८, ११ ठ १२	२,५६९,४४०.४१	2081-12-05 (18 Mar. 2025)	अमृत कन्स्ट्रक्सन	२,४९२,६८६.७४	२०८२.०२.१८	२०८२.०३.१५	-	
३६	SNP/NCB-36/081/082	Road Maintenance work at Siddharthanagar Municipality Ward No. 02, 03 Chadakya Path & Ward No. 10 Dihawa Road & other Roads	२, ३ ठ १०	५,१२०,९९०.८०	2081-12-05 (18 Mar. 2025)	अमृत कन्स्ट्रक्सन	४,२६२,५०१.२४	२०८२.०२.१८	२०८२.०३.१५	-	
				१७७,३६३,०९४.६५			१२४,४२२,०६४.९१			८३,०५५,७७३.१८	

कुल लागत = १७,७३,६३,०९४.६५

कुल ठेक्का कबोल रकम = १२,४४,२२,०६४.९१

सिद्धार्थनगरनगरपालिका २०८१/२०८२ आ.व. को दरभाउपत्रको (Sealed Quotation - SQ) विवरण (निर्माण सम्बन्धि)

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W. N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencie)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
1	SNP/SQ-01/081/082	Construction and Upgrading of Suryadev Ma.Vi. Building works at Ward No. 10	10	1,798,381.61	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	आम साई कन्स्ट्रक्सन	1,773,120.63	2081.07.20	2081.11.15	1,772,038.89	
2	SNP/SQ-02/081/082	Toilet Construction Work of Meudihawa Aa.Bi. At Ward No. 2	2	1,498,201.59	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	क्रान्ति निर्माण सेवा, सि.न.पा.-२	1,493,700.55	2081.07.30	2081.11.15	618,014.63	
3	SNP/SQ-03/081/082	Upgrading and Construction works of Road at Pragyan Tole of Ward No. 02	2	1,199,151.66	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	क्रान्ति निर्माण सेवा, सि.न.पा.-२	1,168,109.25	2081.07.30	2081.11.15	1,115,663.69	
4	SNP/SQ-04/081/082	Construction and Upgrading of Madarasa Infrastructure at Harnaiya (Jamiya Kamrun Nisha Nishawa Madarasa) and Construction and Maintenance of Old Building (Shree Belahiya Ma.vi.) at Ward No. 01	1	1,999,996.94	2081-06-04 (20 Sep. 2024)	आरफा कन्स्ट्रक्सन	1,959,843.07	2081.07.30	2081.11.15	1,957,139.77	
5	SNP/SQ-05/081/082	Construction and Upgrading of Drain and Road Works at Hotel Lacoul North side towards East Side road of Ward No. 13	13	1,499,765.12	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	एस.एस. निर्माण सेवा, सि.न.पा.-११	1,454,888.35	2081.07.20	2081.11.15	1,410,735.15	
6	SNP/SQ-06/081/082	Upgrading and Construction of Road, Drain and other structures at Shankarpur Dihawa tole Main Road to west Ram Das Raidash home, Ganbul Musalman home West to Kalimai Mandir, Shankarpur tole inner main road to Shyam lal Dhobi home & Salibun Nisha home to East Road of Ward No. 10	10	1,103,725.16	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	प्रितम विल्डर्स, सि.न.पा.-४	1,063,700.80	2081.08.02	2081.11.15	983,459.26	
7	SNP/SQ-07/081/082	Construction & Upgrading of drain and Road at different location of Ward no. 12	12	1,399,848.73	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	सक्षम कन्स्ट्रक्सन	1,367,374.70	2081.07.27	2081.11.15	1,352,683.92	
8	SNP/SQ-08/081/082	Construction and upgrading work at Kandu Dharmasala Building and Ward Office Building at ward no. 6	6	1,849,279.87	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	शितला निर्माण सेवा प्रा.लि., सि.न.पा.-९	1,800,444.97	2081.07.28	2081.11.15	1,676,405.94	
9	SNP/SQ-09/081/082	Upgrading and Construction of Road towards Little Tulip Montessori Road and	9	1,799,217.48	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	शितला निर्माण सेवा	1,195,707.70	2081.07.28	2081.11.15	1,177,717.42	

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W. N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencie)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
		Road from Pushparaj Gyawali House towards North Side connecting Swastha Road, Ward No.9				प्रा.लि., सि.न.पा.-९					
10	SNP/SQ-10/081/082	Upgrading and Construction of Road, Drain and other structures at Bhanu path to Araniko sahakari road, Ashirbad path Laxmi Pandey ghar agadi, Ashirbad path Sashi Thapa house to south Bal Bahadur home, goligad gau bhitra nirul doha house to gobinda adhikari house way of Ward No. 9	9	1,921,337.77	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	शैलेस निर्माण सेवा	1,282,853.82	2081.08.04	2081.11.15	1,180,211.40	
11	SNP/SQ-11/081/082	Upgrading and Construction of Road at Shankar Sahani house east one side drain, Surya path and Bijay ko ghar jane bato	3	1,629,012.89	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	वैष्णवी निर्माण सेवा	1,066,401.53	2081.08.06	2081.11.15	945,231.37	
12	SNP/SQ-12/081/082	Upgrading and Construction of Road at dada gaun Amar Gurung house south side to Krishna patrakar to upto tinkune chowk road and Gonahiya chowk east side to basundhara path way road	9	1,849,626.75	2081-06-14 (30 Sep. 2024)	शैलेस निर्माण सेवा	1,226,789.35	2081.08.04	2081.11.15	1,223,316.40	
13	SNP/SQ-13/081/082	Construction and Upgrading of Siddhartha Gumba & Pugatabhumi Bihar's Infrastructure of Ward No. 4	4	1,999,972.31	2081-06-21 (7 Oct. 2024)	मिना निर्माण सेवा	1,260,001.10	2081.08.02	2081.11.15	1,191,011.51	
14	SNP/SQ-14/081/082	Upgrading and Construction of Road and School building at Bindabasini Adharbhut School and Udayapur Magar Sangh way road, Ward No. 9	9	1,599,800.05	2081-06-21 (7 Oct. 2024)	मनिष निर्माण सेवा	897,572.81	2081.09.09	2081.11.15	839,785.35	
15	SNP/SQ-15/081/082	Upgrading and Construction of Road at Thakali road and Mani path road, Ward No. 06	6	1,699,384.65	2081-07-14 (30 Oct. 2024)	सितला निर्माण सेवा प्रा.लि., सि.न.पा.-९	1,109,028.94	2081.09.02	2081.12.15	1,076,062.77	
16	SNP/SQ-16/081/082	Construction and upgrading of Durga mandir at Naya Gaun & madarasa arbiya ahale sunnat gausiya nural bulam Infrastructure at Rani Gaown of Ward No. 01	1	1,599,986.77	2081-07-14 (30 Oct. 2024)	ओम साई कन्स्ट्रक्सन	1,098,688.18	2081.08.25	2081.12.15	1,027,769.38	

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W. N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencie)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
17	SNP/SQ-17/081/082	Construction and Upgrading of Mosque Infrastructure at Belahiya of Ward No. 01	1	1,599,992.48	2081-07-14 (30 Oct. 2024)	विशाल निर्माण सेवा	1,020,129.86	2081.09.02	2081.12.15	1,011,147.74	
18	SNP/SQ-18/081/082	Upgrading, Construction and Infrastructure Development Works at Buspark, Ward No. 03	3	1,999,896.73	2081-07-14 (30 Oct. 2024)	आम साई कन्स्ट्रक्सन	1,620,953.66	2081.08.25	2081.12.15	1,607,644.43	
19	SNP/SQ-19/081/082	Upgrading and Construction of Road at Dahachandi path to west road and Temple building at Jhandi bazzardurga mandir, Ward No. 02	2	1,699,244.82	2081-08-11 (26 Nov. 2024)	क्रान्ति निर्माण सेवा, सि.न.पा.-२	1,654,209.41	2081.09.28	2082.01.15	1,542,795.15	
20	SNP/SQ-20/081/082	Upgrading and Construction of Road at Daya path and Sahid path Chowk to north upto Ward no. 08 and Munlight Chowk to south towards west path road, Ward no. 06	6	1,664,585.23	2081-08-11 (26 Nov. 2024)	विशाल निर्माण सेवा	1,060,061.00	2081.09.21	2082.01.14	945,912.02	
21	SNP/SQ-21/081/082	Construction of Railing Works at Median of Siddhartha Highway at Siddharthanagar Municipality (Devkota Chowk - Buddha Chowk)	12	1,999,836.13	2081-08-11 (26 Nov. 2024)	शितला निर्माण सेवा प्रा.लि., सि.न.पा.-९	1,517,648.10	2081.09.22	2082.01.14	1,460,187.64	
22	SNP/SQ-22/081/082	Arya Parh to Danda Khola Drain Upgrading Work	7	1,999,026.31	2081-08-11 (26 Nov. 2024)	बेलाल निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	1,336,429.54	2081.09.25	2082.01.14	1,259,072.38	
23	SNP/SQ-23/081/082	Construction and Upgrading of drain and Road at Siddhartha path Ramsewak Chaudhari ko ghar to South side & Construction of Drain Cover at Pipalbot to East, Back side of Yograaj Panthi house of Ward No. 12	12	1,999,172.59	2081-09-04 (19 Dec. 2024)	शितला निर्माण सेवा प्रा.लि., सि.न.पा.-९	1,390,071.10	2081.10.08	2082.02.13	1,262,203.08	
24	SNP/SQ-24/081/082	Upgrading and Construction work at different places of Ward No. 2	2	1,996,708.59	2081-09-04 (19 Dec. 2024)	क्रान्ति निर्माण सेवा, सि.न.पा.-२	1,944,766.54	2081.10.06	2082.02.13	754,004.09	
25	SNP/SQ-25/081/082	Upgrading and Construction of Road at Surya path Lane 5 and Chhatrapati Malla path, Ward No. 3	3	1,399,309.86	2081-09-04 (19 Dec. 2024)		966,522.45	2081.10.13	2082.02.13	962,465.21	
26	SNP/SQ-26/081/082	Construction and Upgrading of Road & Kalimai Mandir Infrastructure of Ward No. 1	1	1,799,598.74	2081-09-04 (19 Dec. 2024)	अहमद निर्माण सेवा, सि.न.पा.-९	1,269,191.44	2081.10.04	2082.02.13	1,169,491.82	

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W. N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencie)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
27	SNP/SQ-27/081/082	Construction and Upgrading of Kotahimai mandir Infrastructure of Ward No. 01	1	1,499,962.40	2081-09-16 (31 Dec. 2024)	वैष्णवी निर्माण सेवा	1,457,405.20	2081.10.04	2082.02.13	1,435,094.74	
28	SNP/SQ-28/081/082	Construction and upgrading of toilet and other structure stage at Shree Lilaram Ma.Bi. Of Ward No. 08	8	1,999,777.76	2081-09-16 (31 Dec. 2024)	मोहम्मद गाजी निर्माण सेवा	1,948,758.29	2081.10.23	2082.02.13	1,882,168.19	
29	SNP/SQ-29/081/082	Upgrading and Construction of Darul Olam Mohamadiya Goushul Olum Madarasha at Khajana and Khajuria Samudakik Bhawan at Buddhashanti Path of Ward No. 3	3	1,497,313.05	2081-09-16 (31 Dec. 2024)	अहमद निर्माण सेवा, सि.न.पा.-९	1,487,616.81	2081.10.24	2082.02.13	1,413,284.28	
30	SNP/SQ-30/081/082	Upgrading and Construction of Road, Drain and other structures at Chadakyapath east Khelmaidan jane sadak at Ward No. 3	3	1,499,093.44	2081-09-16 (31 Dec. 2024)	राज कन्स्ट्रक्सन, सि.न.पा.-८	1,458,172.40	2081.10.24	2082.02.13	1,419,187.66	
31	SNP/SQ-31/081/082	Construction of Musque Building Kadariya Jama at Dogahara & Noori Jama at Kacharihawa at Ward No. 04	4	1,299,743.45	2081-11-27 (11 Mar. 2025)	प्रितम विल्डर्स, सि.न.पा.-४	1,252,545.86	2082.01.04	2082.03.15	1,190,138.29	
32	SNP/SQ-32/081/082	Upgrading and Construction of Road from Ward 10 office building to east side road RCC works, Ward No. 10	10	1,999,373.38	2081-11-27 (11 Mar. 2025)	अमृत कन्स्ट्रक्सन	1,942,206.12	2082.01.07	2082.03.15	1,876,856.21	
33	SNP/SQ-33/081/082	Repairing and maintenance of wooden cremation plant at Siddharthanagar Municipality, Ward No. 12	12	1,671,550.00	2081-11-28 (12 Mar. 2025)	युरोटेक नेपाल प्रा.लि.	1,665,900.00	2082.01.17	2082.03.15	1,615,900.00	
34	SNP/SQ-34/081/082	Upgrading and Construction of drain and cover slab at Lumbini road to south Ravi path at Ward No. 8	8	1,573,410.20	2081-11-28 (12 Mar. 2025)	वैष्णवी निर्माण सेवा	1,517,837.43	2081.12.31	2082.03.15	449,178.75	
35	SNP/SQ-35/081/082	Construction of Rahamaniya masjit madarasha purbadhar at Ward No. 06	6	1,699,473.09	2081-12-05 (18 Mar. 2025)	वैष्णवी निर्माण सेवा	1,169,301.25	2081.01.11	2082.03.15	-	
36	SNP/SQ-36/081/082	Construction and upgrading of Arabiya Ahale Sunnat Nijamiya Madarasa at Ward No. 08	8	1,249,928.47	2081-12-08 (21 Mar. 2025)	राजेश निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	1,198,716.84	2082.01.21	2082.03.15	1,120,025.54	
37	SNP/SQ-37/081/082	Construction and Upgrading of Naudihawa Madarsa, Drain and Road Buddhapath to east	१	1,949,858.11	2081-12-08 (21 Mar. 2025)	रोजर निर्माण सेवा, सि.न.पा.-३	1,903,613.00	2082.01.2३	2082.03.15	559,979.93	

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W. N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencie)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
		deena Giri house & Paklihawa Play Ground									
38	SNP/SQ-38/081/082	Construction of Radha Krishna Mandir & Yadav Path dekhi Bhagawan yadav ghar jane Sadak PCC in Ward No. 4, Kacharihawa & Dogahara, Rupandehi	4	1,299,810.00	2081-12-08 (21 Mar. 2025)	बेलाल निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	1,250,720.65	2082.02.02	2082.03.15	-	
39	SNP/SQ-39/081/082	Upgrading and Construction (Gravel works from ward No. 1 to 13 different location and different path and other roads, Ward No. 1 to 13	all	1,499,766.67	2081-12-08 (21 Mar. 2025)	मन्जुल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	1,495,862.13	2082.01.23	2082.03.15	-	
40	SNP/SQ-40/081/082	Infrastructure development work at Bramha Kumari multipurpose Ishworiya University & Siddhartha Pra. Bi. Of Ward No. 12	12	1,499,689.91	2081-12-26 (8 Apr. 2025)	सक्षम कन्स्ट्रक्सन	1,495,321.34	2082.01.24	2082.03.15	1,477,791.79	
41	SNP/SQ-41/081/082	Road Maintenance work at in Ward No. 02 Panch Ratna Path	2	1,999,551.73	2081-12-26 (8 Apr. 2025)	क्रान्ति निर्माण सेवा, सि.न.पा.-२	1,950,311.02	2082.01.30	2082.03.15	-	
42	SNP/SQ-42/081/082	Road Maintenance work at in Ward No. 9 New Colony Namuna Path (3rd Road)	9	1,499,697.23	2081-12-26 (8 Apr. 2025)	विशाल निर्माण सेवा	1,458,221.35	2082.01.31	2082.03.15	-	
43	SNP/SQ-43/081/082	Construction and Upgrading of Shiva Path of Ward No. 12	12	1,795,857.14	2081-12-26 (8 Apr. 2025)	सितला निर्माण सेवा प्रा.लि., सि.न.पा.-९	1,739,652.30	2082.02.04	2082.03.15	1,676,323.18	
44	SNP/SQ-44/081/082	Upgrading Construction of Road at Sanskrit Bidhya Ashram North West Road, at Ward No. 03	3	1,999,790.55	2081-12-26 (8 Apr. 2025)	एस.एस. निर्माण सेवा, सि.न.पा.-११	1,935,861.65	2082.02.01	2082.03.15	1,769,017.15	
45	SNP/SQ-45/081/082	Upgrading and Construction of Road at Kalyan Path Muslim Musalman house to upto New colony drain and Sagarmatha path road, Ward No. 09	9	1,994,556.51	2082-01-08 (21 Apr. 2025)	मन्जुल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	1,589,473.21	2082.02.0९	2082.03.15	-	
46	SNP/SQ-46/081/082	Construction of Boundry wall, Hand pipe at fulpur public place for preservation, Upgrading and Construction of Road at nepal india boarder and way to chamarimai temple road	2	1,874,272.46	2082-01-08 (21 Apr. 2025)	आरफा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	1,541,636.39			711,355.07	

S. N.	Contract Identification No.	Description of work	W. N.	Estimated Amount (with PS, VAT & Contingencie)	Bid Publication Date	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	Agreement Date	Work Completion Date	Total Amount Payment	Remarks
47	SNP/SQ-47/081/082	Removal of hardened sludge, muck and debris of drain, etc. at various location from Ward 1 - 13, Siddharthanagar Municipality	all	1,499,828.06	2082-02-27 (10 Jun. 2025)	ओम साई कन्स्ट्रक्सन, बसन्तपुर-४	882,643.00			-	
		Total :		79,506,364.40			67,339,985.09			50,118,471.19	

कुल लागत = ७,९५,०६,३६४.४०

कुल ठेक्का कबोल रकम = ५,०१,१८,४७१.१९

ठेक्का प्रकार	क्रमागत २०८१/८२	कुल ठेक्का रकम (२०८१/८२)	ratio	लागत अनुमान (२०८१/८२)
बोलपत्र	40,373,214.06	124,422,064.91	32.45%	177,363,094.65
दरभाउपत्र	14,807,666.78	67,339,985.09	21.99%	79,506,364.40
कुल जम्मा	55,180,880.84	191,762,050.00	२४.८७ % घटी	256,869,459.05

४ सिद्धार्थनगर नगरपालिका २०८१/८२ आ.व. मा राष्ट्रिय बोलपत्र तथा दरभाउ पत्र मार्फत भएका कामहरु (निर्माण सम्बन्धि)													
	Truss Works	RCC Building	RCC Road (m)	RCC Drain Cover(m) (One Side)	RCC Drain(m) (One Side)	Gravel Road (m)	Brick Drain (m) (One Side)	Stone Masonary Wall (m)	Gate	Boundary Wall (m)	Highway Railing Works (m)	Cremation Plant	Remarks
NCB	2	8	231.85	1864	1483.3	3175	2379.05	105.025	1	64.42			
SQ	1	7	328.5	0	195.05	2119.5	1930.18	0	2	126.2	535	1	
Total	3	15	560.35	1864	1678.35	5294.5	4309.23	105.025	3	190.62	535	1	

५) सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट संचालित बहुवर्षिय योजना								
कार्यालयको नाम : सिद्धार्थनगर नगरपालिका								
ठेक्का नं. र निर्माण कार्यको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	Bid Amount (with VAT & PS)	सम्झौता मिति	शरू सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	म्याद थप पश्चात कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रगति (भौतिक र वित्तीय)	ठेक्काको हालको अवस्था	
Admin_Building_Siddhartha_Mun_NCB_MB_077_078, Administrative Building Construction of Siddharthanagar Municipality, Ward No. 5, Siddharthanagar Municipality, Rupandehi	M/S Sky/Ramsagar J.V.Kathmandu	18,37,49,537.5 (सुरुमा) 22,41,63,572.23 (after VO-1)	2078-03-24	2080-06-17	2081-12-31 2082-05-31	भौतिक (%) : ८१.०६ वित्तीय (%) : ८४.०२ as per measurement on 2081/12/31	Running	
CAMIDW_HATB_SOUTH_NCB_01B, Community Agriculture Market Infrastructure Development Work, Hat Bazar, Siddharthanagar Municipality -13, Rupandehi.	M/S Bikash Brother/Aatreya/Basnet J.V., Sinamangal, Kathmandu.	16,38,17,260.51	2077-08-09	2079-03-16	2080/3/20 (without Liquidated Damage) 2080/09/29 (with Liquidated Damage) 2083/03/15 (as per PPR 14th Amendment)	भौतिक (%) : ३७.४५ वित्तीय (%) : ३९.७७ as per measurement on 2079/02/05	Running	

न्यायिक समिति

दफा ४७(१) र ४७(२) बमोजिम गरी कुल २३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जस मध्ये ८ वटा मुद्दा गत वर्षबाट सारिएका हुन् भने १५ वटा मुद्दा आ.व.२०८१/८२ मा नयाँ दर्ता भएका हुन्।

- दफा ४७(१) अनुसार, २ मुद्दा गत वर्षबाट सारिएको थियो र ४ नयाँ मुद्दा यस वर्ष दर्ता भएको थियो। यसरी कुल ६ मुद्दा भएका थिए। तीमध्ये २ वटा सहमतिमार्फत फछ्यौट भएका छन् भने ३ वटा मुद्दा तजविजी/अदालतमा जाने निर्णय भएको छ। यसरी कुल ५ वटा मुद्दा फछ्यौट भइसकेका छन् र १ मुद्दा अझै बाँकी छ।
- दफा ४७(२) अनुसार, ६ मुद्दा गत वर्षबाट सारिएका थिए र ११ नयाँ मुद्दा यस वर्ष दर्ता भएका थिए। कुल १७ मुद्दा मध्ये ७ वटा सहमतिमार्फत फछ्यौट भएका छन् भने ९ वटा मुद्दा तजविजी वा सम्बन्धित अदालतमार्फत जाने निर्णय गरिएको छ। यसरी कुल १६ वटा मुद्दा फछ्यौट भएका छन् र १ मुद्दा बाँकी रहेको छ।

जम्मा गरेर हेर्दा, कुल २१ वटा मुद्दा फछ्यौट भइसकेका छन् भने २ वटा मुद्दा अझै बाँकी छन्।

उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन शाखा

- सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा २०८२ अषाढ मसान्तसम्म दर्ता भएका प्राईभेट फर्महरूको विवरण अनुसार, २०८०/८१ सम्म उद्योगतर्फ ३८७ र वाणिज्यतर्फ १७६ गरी जम्मा ५६३ फर्महरू दर्ता भएका थिए, जस मध्ये उद्योगतर्फ १६ र वाणिज्यतर्फ ७ गरी जम्मा २३ फर्महरूको लगत खारेज गरिएको थियो।
- २०८१/८२ मा उद्योगतर्फ १३६ र वाणिज्यतर्फ ५९ गरी कुल १९५ फर्महरू दर्ता भएका छन् भने सोही अवधिमा उद्योगतर्फ १० र वाणिज्यतर्फ १ गरी जम्मा ११ फर्महरूको लगत खारेज गरिएको छ।
- हालको अवस्थामा उद्योगतर्फ ५२३ फर्ममध्ये २६ फर्महरूको लगत कट्टा भई ४९७ फर्महरू संचालनमा रहेका छन् भने वाणिज्यतर्फ २३५ फर्ममध्ये ८ फर्महरूको लगत कट्टा भई २२७ फर्महरू संचालनमा रहेका छन्। यस अनुसार हालसम्म सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा कुल ७५८ फर्ममध्ये ३४ फर्महरूको लगत कट्टा भई ७२४ फर्महरू संचालनमा रहेका छन्।

कृषि विकास शाखा

- कृषि विकास तर्फ कुल विनियोजित बजेट- रु.७५,०६,००० (रु.पचहत्तर लाख छ हजार मात्र)
- जस मध्ये रु. ६२,३७,५५०(८३.१%) प्रगति भयो
- युरिया ४५५.३ मे.ट.(११७०२ बोरा) सकृषि सामाग्री बाट ८६२८ बोरा र साल्ट ट्रेडिङ बाट ३०७४ बोरा
- डि ए पी ३५९.८ मे.ट. (६०२७ बोरा) कृषि सामाग्री बाट ५७०५ बोरा र साल्ट ट्रेडिङ बाट ३२२ बोरा

कृषि विकास शाखाको सम्पन्न कार्यक्रमहरूको कार्य प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजित कुल बजेट	जम्मा खर्च रकम रु.	प्रगती विवरण	कैफियत
१	च्याउ खेती सम्बन्धी स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम(१ दिने)	१०००००	१०००००	च्याउ खेती सम्बन्धी तालिममा माग गरेका नगरका दुईवटा समुह(महिला जागरण कृषक समुह र मेउडीहवा कृषक समुह) गरी ५९ जना कृषकहरूले कन्ये च्याउ खेती प्रविधि सम्बन्धि तालिम प्राप्त	
२	खाद्यान्न बाली तथा बीउ उत्पादन सम्बन्धि स्थलगत घुम्ति तालिम (१ दिने)	५००००	५००००	तालिम माग गरेका २९ जना बिउ उत्पादक किसान लाई तालिम दिईयो।	
३	तरकारी बालीको उत्पादन प्रदर्शन	५००००	५००००	५५ जना तरकारी खेती गर्ने कृषकले प्रत्येक चौमासिकमा उत्पादन प्रदर्शन अन्तर्गत कृषि सामाग्री प्राप्त गरेका छन्।	
४	मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धि स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम (१ दिने)	१०००००	१०००००	दुईवटा समुह गरी ६० जना कृषकहरूले घुम्ति कृषक तालिम प्राप्त गरेका छन्	
५	गहुँ उन्नत तथा मुल बीउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदानमा)	१५०००००	१४९६०००	८८० बोरा(४० के.जी.को) जम्मा ३५२०० के.जी. एन.एल. ९७९, बाणगंगा र बिजय जातको उन्नत बिउ वितरण गरि सम्पन्न गरियो जसमा ५८६ जना किसानले प्रत्यक्ष लाभ लिए।	
६	तरकारी बाली उन्नत जात बीउ मिनिमीट वितरण (शतप्रतिशत अनुदानमा)	६०००००	६०००००	कृषकहरूको मागको आधारमा १०० प्रतिशत अनुदानमा संचालन १४९० जना कृषकहरूले सुविधा प्राप्त	
७	तोरी र मसुरो (५० प्रतिशत अनुदानमा)	१५००००	१५००००	कृषकहरूको मागको आधारमा ५० प्रतिशत अनुदानमा तोरीको उन्नत बिउ संचालन गरी उन्नती र मोरङ तोरी २ जात(कालो) तोरी ७५०के.जी. वितरण गरियो जसमा २८० जना कृषकहरूले सुविधा प्राप्त गरे।	
८	कन्ये च्याउको बीउ तथा प्लाष्टिक (७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण कार्यक्रम)	३५००००	३५००००	च्याउको बिउ तथा प्लाष्टिक थैला ३३०० प्याकेट च्याउको बिउ र ६६०० प्लाष्टिक थैला वितरण गरि सम्पन्न गरियो। जसमा ७४० जना कृषक ले प्रत्यक्ष लाभ लिए।	
९	प्याज खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि बिउ वितरण (७५ प्रतिशत अनुदान)	१५००००	१५००००	प्याजको उन्नत बिउ ७५% अनुदानमा १२४ के.जी. (२५० ग्राम को प्याकेट ४९६ वटा) वितरण गरि सम्पन्न गरियो। जसमा २४८ जना कृषक ले प्रत्यक्ष लाभ लिए।	
१०	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा (१०० प्रतिशत अनुदानमा)	१०००००	१०००००	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा (१०० प्रतिशत अनुदानमा) अनुसार किसानहरूको खेतबारीको निरीक्षण गरी तरकारी बाली तथा गहुँमा लागेको फौजी किरा र लाही किराको नियन्त्रणको लागी किटनाशक विषादी बितरण गरियो	
११	प्रगारिक तथा वर्मी कम्पोष्ट मल वितरण (५० प्रतिशत अनुदानमा)	३५००००	३५००००	किसानको माग गरे अनुसार र आवश्यकताको आधारमा यस नगरपालिकाका २७९ जना किसानहरूलाई प्राङ्गरीक मल (सौभाग्य) ८७५ बोरा (२५ किलोग्रामको) वितरण गरियो।	
१२	साधारण स्प्रेयर तथा पावर स्प्रेयर वितरण (५० प्रतिशत अनुदानमा)	३५००००	३५००००	कृषकहरूको मागको आधारमा ५० प्रतिशत अनुदानमा संचालन साधारण स्प्रेयर २० वटा र पावर स्प्रेयर १४० वटा वितरण गरियो। जसमा १६० किसानले सेवा लिए।	हिउँदै नगर

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजित कुल बजेट	जम्मा खर्च रकम रु.	प्रगती विवरण	कैफियत
					सभाबाट संशोधित
१३	माटो सुधारका लागि शुष्मत्व (जिंक सल्फेट) वितरण कार्यक्रम (७५ प्रतिशत अनुदान)	१५००००	१५००००	किसानलाई १२०० के.जी. जिङ्क सल्फेट(ZnSO ₄ .H ₂ O –Zn: 33%, S:15%) वितरण गरि सम्पन्न गरियो।	
१४	अन्तर प्रादेशिय कृषि प्राविधिक एवं व्यवसायिक कृषकहरुको अध्ययन, अवलोकन	४०००००	०		हिउँदे नगर सभाबाट संशोधित
१५	धानको उन्नत जात बीउ वितरण(५० प्रतिशत अनुदानमा)	३५००००	३४१५५०	सावा मंसुली जातको २१०० के.जी., रामधान जातको ९०० के.जी., हर्दिनाथ ६ जातको ३३९० के.जी. र सावा मंसुली सब-१ १२०० के.जी. जम्मा ७५९० के.जी. वितरण	हिउँदे नगर सभाबाट संशोधित
१६	विभिन्न दिवस मेला प्रदर्शनी, समिति बैठक व्यवस्थापन समेत	१०००००	१०००००	कार्यक्रम र बैठक अनुसार	
१७	कम्पोष्ट मल बनाउने कम्पोष्ट बिन वितरण(७५ प्रतिशत अनुदानमा)	२५००००	२५००००	कौसी तथा करेसाबारिमा तरकारी किसानलाई गर्ने ६९ वटा कम्पोष्ट बनाउने कम्पोष्ट बिन वितरण	हिउँदे नगर सभाबाट संशोधित
१८	कम्पोष्ट मल तथा घरेलू बिषादी बनाउने प्रविधि सम्बन्धि स्थलगत घुम्ति कृषक तालिम (१ दिने)	५००००	५००००	माग गरेका ३० जना किसानले तालिम प्राप्त गरे।	
१९	कार्यक्रम संचालनार्थ, प्रशासनिक खर्च	१०००००	१०००००	कार्यक्रम अनुसार	
२०	कृषि सिचाईका लागी डेलिभरी पाईप वितरण कार्यक्रम (५०% अनुदानमा)	४५००००	४५००००	यस नगरपालिकाका किसानलाई आवश्यकता र माग अनुसार कृषि सिचाईका लागी डेलिभरी पाईप (कृषि पाईप) ४ ईन्च ४९० के.जी. र ३ ईन्चको ३००० के.जी. गरि जम्मा ३४९० के. जी. वितरण गरि सम्पन्न गरियो। जसमा १७९ जना कृषकले प्रत्यक्ष लाभ लिए।	
२१	भान्साघर पहिलो औषधालय अभियान कार्यान्वयनका लागि करेसाबारी तथा कौसीमा तरकारी खेती सम्बन्धि स्थलगत घुम्ति कृषक तालिम तथा कृषि उत्पादन सामग्री वितरण (१ दिने)	१५००००	१५००००	किसानको माग अनुसार ३ (तिन) वटा तालिम सञ्चालन गरि लगभग १५० जना कृषकले सुबिधा प्राप्त गरे।	
२२	बर्षे फलफुल बिरुवा वितरण ७५ प्रतिशत अनुदानमा (आँप, लिचि, अम्बा, मेवा, एबोकाडो, केरा आदि)	२५००००	२५००००	कृषकहरुको मागको आधारमा ७५ प्रतिशत अनुदानमा बर्षे फलफुलको बिरुवा ३३०० बिरुवा वितरण भएको छ।	
२३	कार्यक्रम अनुसारको ढुवानी (शत प्रतिशत अनुदान)	१०००००	१०००००	कार्यक्रम अनुसार	
२४	कृषि औजार, तथा सिचाई यन्त्र उपकरण वितरण (५० प्रतिशत अनुदान)	४५००००	४५००००	विद्युत मोटर १५ जना, पेट्रोल पम्पसेट ३ जना र डिजेल पम्पसेट १७ जना लाई वितरण गरियो।	
जम्मा		६६५००००	६२३७५५०	९३.८ प्रतिशत	

पशु विकास शाखा

- पशुसेवा तर्फ कुल विनियोजित बजेट- रु.२९,२२,००० (रु.उन्तिस लाख बाईस हजार मात्र), जस मध्ये रु.२७,३९,२०० (९३.७४%) प्रगति भयो

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन बजेट	जम्मा खर्च रकम रु.	प्रगती बिबरण	कैफियत
१	बिभिन्न खोप सेवा कार्यक्रम (निःशुल्क खोप तथा कार्यक्रम संचालनार्थ आवश्यक सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापन समेत)	३५००००	३५००००	बडा नं. १ देखि १३ सम्म निम्न संख्यामा पशुपालक कृषकहरुको घरगोठ मै पुगेर गाईभैसी, भेडाबाख्रा तथा बंगुरमा रोग नियन्त्रणका लागी पिपिआर 12034, खोरेत 2500 र एच.एस.वि.क्यु. 2620 डोज निःशुल्क खोप कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।	
२	गाईभैसीको स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तथा विविधिकरण तालिम (घुम्ती स्थलगत कृषकस्तर तालिम 1 दिने), उन्नत मत्स्य पालन प्रविधि सम्बन्धी तालिम (घुम्ती स्थलगत कृषकस्तर तालिम १ दिने), बाह्य परजीवी, जुनोटिक रोग र बाख्रापालन तालिम (घुम्ती स्थलगत कृषकस्तर तालिम १ दिने)	२०००००	२०००००	दोस्रो चरणमा (वैशाख 3-8 गते सम्म) भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र रुपन्देहीको सहकार्य तथा HART Nepal को प्राविधिक सहयोगमा 257 कुकुरको बन्ध्याकरण गर्न खर्च गरियो।	
३	मिनिरल सप्लिमेन्ट भिटामिन वितरण (७५ प्रतिशत अनुदान)	२५००००	२५००००	कृषकको माग, पशुसंख्या र आवश्यकताको आधारमा 75% अनुदानमा मिनिरल सप्लिमेन्ट (1 के.जी.) पाउडर १३० जना क्याल्सियम (ल्याक्टोकोल) 5 लिटरको ३५ जार र 2 लिटरको गरि ९५ जार, मल्टि भिटामिन ५०० मि.ली.को १३० बोतल वितरण गरि सम्पन्न गरियो समा १६० जना कृषकहरुले सुविधा प्राप्त गरे। ।	
४	घाँसको बीउ वितरण कार्यक्रम हिउदे/बर्षे/बहुवर्षीय (७५ प्रतिशत अनुदान)	५०००००	५०००००	पशुपालक किसानलाई माग गरे अनुसार पशु संख्या र आवश्यकताको आधारमा बर्सिम घाँसको बिउ ९०० के.जी., जै घाँसको बिउ ७५० के.जी. र सुडान(चरी)को घाँस १४०० के.जी. वितरण गरि सम्पन्न गरियो। करिब ५२० किसानले दुइ पटक गरि सुविधा लिए	
५	कार्यक्रम संचालनार्थ, प्रशासनिक खर्च	५००००	५००००	कार्यक्रम अनुसार	
६	सामुदायिक वा छाडा कूकुर बन्ध्याकरण तथा रेविज भ्याक्सिनेसन	७०००००	७०००००	पहिलो चरणमा(असोज 18-23) 254 वटा र दोस्रो चरणमा (वैशाख 3-8 गते सम्म) भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र रुपन्देहीको सहकार्य तथा HART Nepal को प्राविधिक सहयोगमा 257 कुकुरको बन्ध्याकरण गरियो।	
७	आकस्मिक पशु स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक औषधि खरिद	१५००००	१५००००	सडक दुर्घटनामा तथा बिरामी परेका सामुदायिक पशुहरुको औषधि खरिद गरी उपचार गरियो।	
८	चारा काटने मेशिन (च्यापकटर) वितरण कार्यक्रम (७५ प्रतिशत अनुदानमा)	४५००००	४५००००	22 वटा चारा काटने मेशिन (च्यापकटर) वितरण	
जम्मा		२६५००००	२६५००००	100.00 प्रतिशतमा	

कृषि तथा पशुसेवा शाखाको पशुसेवा तर्फ सम्पन्न कार्यक्रमहरुको कार्य प्रगति

८०५४८४०४५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)					
क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	बजेट	जम्मा खर्च रकम रु.	प्रगती बिबरण	कैफियत
१	महामरी/आकास्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	८००००	८००००	विश्व रेविज दिवस २०८१ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भैरहवा रुपन्देहीको प्राविधिक तथा भ्याक्सिन सहयोग र सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवा रुपन्देहीको आयोजनामा	

				असोज ६ देखि १२ गते सम्म घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुर बिरालाहरूलाई रेविज बिरुद्धको खोप लगाएर कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।	
२	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	१८००००	०	प्राविधिक अभाव	
३	इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	१२०००	०	प्राविधिक अभाव	
जम्मा		२७२०००	८००००		
कुल जम्मा		२९२२०००	२५३००००	८६.५८ प्रतिशत	

सामाजिक विकास

- २०८१ भाद्र २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा आयोजित सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ३५ जना गरिब तथा जेहेन्दार विधार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम संचालन भइ सम्पन्न भएको ।
- अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ३० जना विधार्थीहरू बिच चित्रकला प्रतियोगिता संचालन भइ सम्पन्न भएको ।
- सिद्धार्थनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन भइ सम्पन्न भएको ।
- गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम अन्तरगत सिनपा १२ र १३ मा क्रमस २७ र ३० जना सहभागीलाई डल कुसन बनाउने सिप विकास तालिम कार्यक्रम २०८२ मा संचालन भइ सम्पन्न भएको ।
- युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तरगत ६० जना सहभागीलाई ३० दिने लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन भइ सम्पन्न भएको ।
- सामाजिक विकास शाखाबाट हुने कार्य अन्तरगतका संस्था सुचिकृत नगर तथा वडाका लक्षित कार्यक्रमहरूको सम्झौता कार्यदिश आदि नियमित भएको ।
- नगरस्तरिय तथा वडास्तरिय सिप विकास तालिमहरूको सम्झौता कार्यदिश लगायतका कार्यक्रमहरूको बिल भरपाई रुजु तथा सिफारिस समेत भए गरेको ।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा

सि.न.	कार्यक्रमको नाम	लाभग्राही / सहभागी सख्या		
		म.	पु.	जम्मा
१	ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण	६०	६६	१२६
२	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण समन्वय समितिको बैठक	५ पटक		
३	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण	९	१७	२६
३.१	क वर्ग	०	३	३
३.२	ख वर्ग	३	६	९
३.३	ग वर्ग	४	४	८
३.४	घ वर्ग	२	४	६
४	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समितिको बैठक	२ पटक		

सि.न.	कार्यक्रमको नाम	लाभग्राही / सहभागी सख्या		
		म.	पु.	जम्मा
५	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण संग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूसंग अन्तरक्रिया	२ पटक		
६	लैङ्गिक हिंसा निवारण समितिको बैठक	२ पटक		
७	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण संग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूसंग सि.न.पा.१ सिमा बर्डरमा पर्चा पम्पलेट ब्रुसर वितरण तथा सचेतना कार्यक्रम			२२
८	बेईजिङ्ग घोषणा पत्रको १२ वटा प्रतिवद्धता बारे अभिमुखिकरण	३१	२६	५७
९	लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अवसरमा			
९.१	प्रभातफेरी कार्यक्रम			३००
९.२	सचेतनामुलक नटक प्रदर्शन कार्यक्रम			
९.३	आवधिक गृहमा आश्रित महिला बालबालिकाहरुको लागि प्रतिभा प्रष्फुटन कार्यक्रम	१६	१	१७
१०	नगरपालिकाको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण तथा लैससास सम्बन्धी अभिमुखिकरण	११	२६	३७
११	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा १४ जना सरसफाईकर्मी महिलाहरुलाई सम्मान तथा प्रभातफेरी कार्यक्रम			४००
१२	महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखिकरण			५९
१३	बहिरा बालबालिकाहरुलाई चित्रकला सम्बन्धी ७ दिने क्षमता अभिवृद्धि तथा आधारभूत तालिम			२५

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

- विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र बा.स.का. हरूको माग फाराम रुजु गरी प्रथम त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ४१११६०९२ निकासा गरिएको छ ।
- माध्यमिक र आधारभूत तहका शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुको माग फाराम रुजु गरी प्रथम त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ९९९४८० निकासा गरिएको छ ।
- मदरसाका बाल विकास सहयोगी र शिक्षकको माग फाराम रुजु गरी प्रथम त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ४१८२०८ निकासा गरिएको छ ।
- मदरसाहरुको प्रथम त्रैमासिक अनुदान रकम रु. १८३१००० निकासा गरिएको छ ।
- विद्यालयका बाल शिक्षक र कर्मचारीहरुको माग फाराम रुजु गरी प्रथम त्रैमासिक स्थानीय तह थप तलव भत्ता रु. १०५३७५० निकासा गरिएको छ ।
- मदरसाका बाल विकास शिक्षकहरुको माग फाराम रुजु गरी प्रथम त्रैमासिक स्थानीय तह थप

- तलव भत्ता रु. १६८००० निकासा गरिएको छ।
७. विद्यालयका कक्षा बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको माग फाराम रुजु गरी प्रथम दिवा खाजा रु. ५४५४६० निकासा गरिएको छ।
 ८. मदरसामा अध्ययनरत कक्षा बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजा माग फाराम रुजु गरी रु. ३३८३५५ निकासा गरिएको छ।
 ९. चारवटा विद्यालयको विद्युत बिल भुक्तानी वापत रु. ८३९४५ निकासा गरिएको छ।
 १०. विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र बा.स.का. हरूको माग फाराम रुजु गरी दोस्रो त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ३१६२७९९४ निकासा गरिएको छ।
 ११. माध्यमिक र आधारभूत तहका शिक्षण सहयोग अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको माग फाराम रुजु गरी दोस्रो त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ९३७४३१ निकासा गरिएको छ।
 १२. मदरसाका बाल विकास सहयोगी र शिक्षकको माग फाराम रुजु गरी दोस्रो त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ३१५३०६ निकासा गरिएको छ।
 १३. मदरसाहरूको दोस्रो त्रैमासिक अनुदान रकम रु. १८२०००० निकासा गरिएको छ।
 १४. विद्यालयका बाल शिक्षक र कर्मचारीहरूको माग फाराम रुजु गरी दोस्रो त्रैमासिक स्थानीय तह थप तलव भत्ता रु. १०९८००० निकासा गरिएको छ।
 १५. पाँचवटा विद्यालयको विद्युत बिल भुक्तानी वापत रु. १०५४८१ निकासा गरिएको छ।
 १६. मदरसाका बाल विकास शिक्षकहरूको माग फाराम रुजु गरी दोस्रो त्रैमासिक स्थानीय तह थप तलव भत्ता रु. १७५००० निकासा गरिएको छ।
 १७. मदरसाका बाल विकास शिक्षकहरूको माग फाराम रुजु गरी तेस्रो त्रैमासिक स्थानीय तह थप तलव भत्ता रु. २००००० निकासा गरिएको छ।
 १८. सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय सञ्चालन अनुदान वापत खर्च रु. ११७५००० निकासा गरिएको छ।
 १९. मदरसा विद्यालयको विद्यालय सञ्चालन अनुदान वापत खर्च रु. ७५६००० निकासा गरिएको छ।
 २०. विद्यालयका कक्षा बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजा माग फाराम रुजु गरी रु. ९६८४४५ निकासा गरिएको छ।
 २१. विद्यालयका कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजा माग फाराम रुजु गरी रु. ८६७५४० निकासा गरिएको छ।
 २२. मदरसामा अध्ययनरत कक्षा बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजा असोजदेखि मंसिर माग फाराम रुजु गरी रु. ४१७३६० निकासा गरिएको छ।
 २३. सामुदायिक विद्यालयका कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको साउनको दिवा खाजा रु. ५४५४६० निकासा गरिएको छ।

२४. सामुदायिक विद्यालयका कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको भदौको दिवा खाजा रु. ८६७५४० निकासा गरिएको छ ।
२५. सामुदायिक विद्यालयका कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको असौज कार्तिकको दिवा खाजा रु. ९६८४४५ निकासा गरिएको छ ।
२६. सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ का लागि पाठ्यपुस्तक अनुदान रकम रु ३२१९४८ निकासा गरिएको छ ।
२७. मदरसाहरूको दोस्रो त्रैमासिक अनुदान रकम रु.१८२०००० निकासा गरिएको छ ।
२८. मदरसा विद्यालयका शिक्षक र बा.स.का. हरूको माग फाराम रुजु गरी पोषाक खर्च रु. ८०००० निकासा गरिएको छ ।
२९. धार्मिक परंपरागत विद्यालयको निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान रकम रु ३३९४८८ निकासा गरिएको छ ।
३०. सामुदायिक विद्यालयका कक्षा बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको मंसिर छुट र पुस दिवा खाजा रु. ८०५७५५ निकासा गरिएको छ ।
३१. सामुदायिक विद्यालयको निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान रकम रु ३३७८६०३ निकासा गरिएको छ ।
३२. सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन अनुदान सहयोग रु.१८०५६५० निकासा गरिएको छ ।
३३. सामुदायिक विद्यालयका कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको कार्तिक र मंसिर दिवा खाजा खर्च रु. ६०८९७० निकासा गरिएको छ ।
३४. मदरसामा विद्यालयका लागि प्रतिविद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन अनुदान सहयोग रु. २२३४५० निकासा गरिएको छ ।
३५. मदरसामा अध्ययनरत कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजा पुष माघ फागुन चैत रु. १०१३२६५ निकासा गरिएको छ ।
३६. सामुदायिक विद्यालयका कक्षा बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको फागुन चैत्र दिवा खाजा रु. ८७३८८५ निकासा गरिएको छ ।
३७. विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र बा.स.का. हरूको माग फाराम रुजु गरी तेस्रो त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ३०६४६६७६ निकासा गरिएको छ ।
३८. सामुदायिक विद्यालयमा अपांगता स्क्रिनिङ खर्च रु १२८५०० निकासा गरिएको छ ।
३९. माध्यमिक र आधारभूत तहका शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको माग फाराम रुजु गरी तेस्रो त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ९९९४८० निकासा गरिएको छ ।
४०. सामुदायिक विद्यालयमा विपद प्रतिकार्य योजना तयारीको खर्च रु ३५८८०० निकासा गरिएको छ ।

४१. सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास शिक्षकहरूको माग फाराम रुजु गरी तेस्रो त्रैमासिक स्थानीय तह थप तलव भत्ता रु. ९२४००० निकासा गरिएको छ ।
४२. मदरसाका बाल विकास शिक्षकहरूको माग फाराम रुजु गरी तेस्रो त्रैमासिक स्थानीय तह थप तलव भत्ता रु. १४७००० निकासा गरिएको छ ।
४३. मदरसाका बाल विकास सहयोगी र शिक्षकको माग फाराम रुजु गरी तेस्रो त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ३१५३०६ निकासा गरिएको छ ।
४४. मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दलित छात्रवृत्ती रु ७६०० र छात्रा छात्रवृत्ती रु. १४७२०० निकासा गरिएको छ ।
४५. सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १-५ का दलित विद्यार्थीका लागि रु ४०० का दरले छात्रवृत्ती रु १५०००० निकासा गरिएको छ ।
४६. सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा विद्यार्थीका लागि रु ४०० का दरले छात्रा छात्रवृत्ती रु. ४७२८०० निकासा गरिएको छ ।
४७. सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको कक्षा ८ का परीक्षा खर्च रु. १७४६२५ निकासा गरिएको छ ।
४८. विद्यालयका कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको माग फाराम रुजु गरी पुस माघ दिवा खाजा रु. ४१२६६५ निकासा गरिएको छ ।
४९. आठवटा विद्यालयहरूमा अपांगता छात्रवृत्ती अनुदान रु. ३६००० निकासा गरिएको छ ।
५०. विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र बा.स.का.हरूको माग फाराम रुजु गरी पोषाक खर्च रु. २५२०००० निकासा गरिएको छ ।
५१. विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र बा.स.का. हरूको माग फाराम रुजु गरी चौथो त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ३२०३६०९६ निकासा गरिएको छ ।
५२. माध्यमिक र आधारभूत तहका शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको माग फाराम रुजु गरी चौथो त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ९०८६०७ निकासा गरिएको छ ।
५३. मदरसाका बाल विकास सहयोगी र शिक्षकको माग फाराम रुजु गरी चौथो त्रैमासिक तलव भत्ता रु. ३१५३०६ निकासा गरिएको छ ।
५४. मदरसाहरूको तेस्रो तथा अन्तिम धार्मिक परंपरागत अनुदान रकम रु. ११४९००० निकासा गरिएको छ ।
५५. विद्यालयका बाल शिक्षक र कर्मचारीहरूको माग फाराम रुजु गरी चौथो त्रैमासिक स्थानीय तह थप तलव भत्ता रु. ९२४००० निकासा गरिएको छ ।
५६. मदरसाका बाल विकास शिक्षकहरूको माग फाराम रुजु गरी चौथो त्रैमासिक स्थानीय तह थप तलव भत्ता रु. १४७००० निकासा गरिएको छ ।
५७. चारवटा विद्यालयको विद्युत बिल भुक्तानी वापत रु. ९७९६२ निकासा गरिएको छ ।

५८. विपन्न लक्षित PMT छात्रवृत्ति ३९ जनाका लागि रु २३४००० निकासा गरिएको छ ।
५९. बहिरा बाल मा वि छात्रावास तयारी यातायात र मसलन्द खर्च रु. १३५२००० निकासा गरिएको छ ।
६०. मदरसा र विद्यालयको नपुग पाठ्यपुस्तक थप रकम रु १२१३१५६ निकासा गरिएको ।
६१. विद्यालयका कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको माग फाराम रुजु गरी बैशाख जेठ असार दिवा खाजा रु. १४५८१७५ निकासा गरिएको छ ।
६२. छवटा विद्यालयको विद्युत बिल भुक्तानी वापत रु. ११६८८५ निकासा गरिएको छ ।
६३. मदरसामा अध्ययनरत कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजा बैशाखदेखि असार माग फाराम रुजु गरी रु. ३४२७६५ निकासा गरिएको छ ।
६४. मदरसामा निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन खर्च रु २०३०० निकासा गरिएको छ ।
६५. सामुदायिक विद्यालय निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन खर्च रु ४४१०० निकासा गरिएको ।
६६. लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि विनियोजित छात्रवृत्ति रु १००००० (एकलाख) निवेदन पेश गरेका ७ जनाका लागि उपलब्ध गराइएको छ ।
६७. वार्षिक रुपमा मलेप को कार्यालयबाट हुने म ले प मा सोधपुछ गरेका कुराको जवाफ दिइ प्राप्त निर्देशन अनुसारका कार्य गरिएको छ ।
६८. केही विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ ।
६९. सामुदायिक र धार्मिक परंपरागत विद्यालयहरूमा आ.व.२०८०।०८१ को लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी लेखापरीक्षण कार्य भएको छ ।
७०. सामुदायिक विद्यालयका अपांगता भएका विद्यार्थीको स्क्रिनिङ कार्य गरिएको छ ।
७१. सामुदायिक विद्यालयमा विपद् प्रतिकार्य योजना तालिम सञ्चालन गरी योजना निर्माण गरिएको छ ।
७२. विद्यालयहरूमा नियमित रुपमा निरीक्षण अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव र पृष्ठपोषण दिइएको छ ।
७३. आवश्यकता अनुसार समय समयमा सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक परंपरागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठक सम्पन्न गरिएको छ ।
७४. आवश्यकता अनुसार नगर शिक्षा समिति र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य समितिहरूको बैठक बस्ने र बैठकको निर्णय माइनुट तयार गर्ने कार्य गरिएको छ ।
७५. विभिन्न कार्यालयबाट उपलब्ध हुने तालिम कार्यशाला अभिभुखीकरण कार्यक्रममा कार्यालय तथा शाखाको तर्फबाट सहभागीता जनाइएको छ ।
७६. विद्यालयहरूको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न विद्यार्थी शिक्षक भौतिक अवस्था लगायत तथ्यांक इमिस IEMIS मा व्यवस्थित गरिएको छ ।
७७. विद्यालयहरूको तथ्यांक र लेखा प्रशासन व्यवस्थित गर्न निरन्तर सल्लाह र सहयोग प्रदान

गरिएको छ ।

७८. सुसंस्कृत मा.वि.मा भौतिक पूर्वाधारमा ५५ लाखको भवन निर्माणको कार्य भएको छ ।
७९. विद्यालय शिक्षक कर्मचारीको अभिलेख डिजिटल रूपमा समेत राखिएको छ ।
८०. नगरपालिकास्थित ११ वटा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ८, ९ र १० मा मातृ संस्थाबाट नेपाली विषयको डिजिटल कार्यक्रम सञ्चालन र सम्पन्न भएको छ ।
८१. विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई तालिम अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
८२. माथिल्लो कार्यालयबाट माग भए अनुसारका तथ्यांक र विवरणहरू तयारी गरी उपलब्ध गराइ पठाइएको छ ।
८३. नगरपालिकास्थित विद्यालयमा अध्यापन गराउने हाम्रो सिद्धार्थनगर पाठ्यपुस्तकहरू तयार गरी सबै कक्षा १ देखि ८ सम्मका पुस्तकहरू बजारमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
८४. नगरपालिकाको पञ्चवर्षीय नगर शिक्षा योजना तयारी तथा निर्माण गरिएको छ ।
८५. नगरपालिकास्थित विद्यालयहरूबिच छनौटका लागि हुने राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता-२०८१ को सम्पन्न गरिएको छ ।
८६. नगरपालिकास्थित सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत सबै बालिका/छात्राहरूलाई वितरण गर्न सेनिटरी प्याड उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
८७. यस नगरपालिकास्थित विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम रुजु गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाइएको छ ।
८८. यस नगरपालिकास्थित विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूको अवकासको फाइल तयारी गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाइएको छ ।
८९. यस नगरपालिकास्थित विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूको विरामी विदा प्रमाणित गरी अभिलेख राखिएको छ ।
९०. नियमित रूपमा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी माथिल्लो निकायमा पठाइएको ।
९१. यस नगरपालिकास्थित विद्यालय बाहिर ट्युसन आदि अध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यस्थित गर्न सूचना गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
९२. यस नगरपालिकास्थित विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई साक्षर बनाउन सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई व्यस्थित गरिएको छ ।
९३. विद्यालयका शिक्षकहरूको तलवी प्रोफाइल तयार पारिएको छ ।
९४. नगरपालिकाभित्रका विद्यालयका १५६ जना स्थायी शिक्षकहरूको तलवी प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय कितावखाना शिक्षकबाट नियमानुसार वार्षिक पारित गरिएको छ ।
९५. शिक्षा शाखाको प्रगति प्रतिवेदन बनाइ माग भएका बखत हुँदा पेश गरिएको छ ।
९६. शैक्षिक सत्र २०८१ को कक्षा ८ को परीक्षाका लागि आवेदन फाराम भराउने रुजु गर्ने परीक्षको तयारी गर्नेदेखि सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं प्रमाणीकरणका कार्य गरिएको छ ।

९७. विद्यालयहरूको कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीका झन्डै ३६०० प्रति ग्रेडसिटर सर्टिफिकेट तयार गरी उपलब्ध गराइएको छ ।
९८. सच्याउनका लागि पेश भएका कक्षा ८ को सर्टिफिकेट र ग्रेडसिड माग भए अनुसार सच्याइ उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको छ ।
९९. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यक्रम अनुसार यस नगरपालिकाभित्रका छात्रवृत्ती पाउने विद्यार्थीको अनलाइन फाराम रुजु गरी भेरीफिकेसन गरिदिएको छ ।
१००. विद्यालयमाहरूमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन निरीक्षण गरी आवश्यक सुझाव र पृष्ठपोषणका साथै आवश्यकता अनुसार शिक्षकलाई तालिम दिइएको छ ।
१०१. शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी सबै विद्यालयमा लागू गरिएको छ ।
१०२. शैक्षिक समाचार तथा तथ्यांक पुस्तिका निर्माण गरी तयार गरिएको छ ।
१०३. कक्षा समय र पाठयोजना डायरी निर्माण गरी विद्यालयमा लागू गरिएको छ ।
१०४. विद्यालयमा कार्यरत नयाँ शिक्षकलाई मेन्टरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
१०५. कक्षा थप सम्बन्धि कार्यका लागि सूचना, फारम संकलन, अनुगमन र समिति बैठक जस्ता कार्य गरिएको छ ।
१०६. विद्यालयमा शैक्षिक तथा भौतिक सामग्री उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
१०७. सामुदायिक र धार्मिक परंपरागत विद्यालयहरूमा आ.व.२०८०।०८१ को सामाजिक परीक्षणका कार्य गराइएको छ ।
१०८. विभिन्न विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
१०९. विभिन्न विद्यालयमा शिक्षक छनौटको कार्य गरी अस्थायी करार शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा उपलब्धता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
११०. भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नका लागि एक समिति बनाइ सोको बैठकबाट सिफारिस गर्ने कार्य गरिएको छ ।
१११. आवश्यकता अनुसार चिठी पत्र, टिप्पणी, सिफारिस पत्र तयार गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
११२. कार्यालयमा आइपरेका यस नगरपालिकाको शिक्षा शाखासँग सम्बन्धित अन्य नियमित तथा दैनिक कामकाज गरिएको छ ।

स्वास्थ्य शाखा

क्र.स	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	स्रोत	बियोजित रकम	खर्च	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित संख्या
१.	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई प्रोत्साहन स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीसंग त्रैमासिक समिक्षा कार्यक्रम साथै महिला महिला	नेपाल सरकार - समानीकरण अनुदान	७,००,०००/-	६,८५,०००/-	९७.८७%	९९ जना

क्र.स	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	स्रोत	बियोजित रकम	खर्च	प्रगति प्रतिशत	लाभाम्भित संख्या
	स्वास्थ्य स्वम सेविकालाई दशैमा प्रोत्साहन स्वरूप प्रति व्यक्ति रु २०००।					
२.	महिला स्वास्थ्य स्वम सेविकाको कार्यक्रम (वार्षिक समिक्षा गोष्ठी, ड्रस भत्ता, मासिक रिपोर्टिंगलागायतका खर्च, दिवस मनाउन ।	नेपाल सरकार - समानीकरण अनुदान	२२,००,०००/-	२२,००,०००/-	१००%	१०० जना
३.	६ महिना देखि २४ महिना सम्मका बालबालिकालाई लिटो खरिद	नेपाल सरकार - समानीकरण अनुदान	६,००,०००/-	६,००,०००/-	१००%	१०५० जना
४.	स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरूप शैक्षिक अवालिकन भ्रमण	नेपाल सरकार - समानीकरण अनुदान	१,००,०००/-	१,००,०००/-	१००%	७ जना
५.	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको मासिक बैठक,सभा तथा कार्यक्रम	राजस्व बाण्डफाँड-संघिय सरकार	२,८०,०००/-	२,७०,०००/-	९६.४२%	१४० जना
६.	पोषण कार्यक्रम		३९६०००/-	३,९६,०००/-	१००%	११५०० जान
७.	डेगु लागएत किटजन्य रोगहारको नियन्त्रण कार्यक्रम	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	३,००,०००/-	२,१९,११९/-	७३%	नगरबासी
८.	स्थानीय तहको साझेदारीमा नियमित खोप सुददीकरण,पूर्ण खोप सुनिश्चिता र दिगोपन लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई घरधुरी सर्वेक्षण,पालिकाबाट भरिप्रकेसन ,अनुगमन,सुपरिवेक्ष र व्यवस्थापन	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	२,७८,०००/-	२,७८,०००/-	१००%	नगरबासी
९.	मृगौला प्रत्यारोपण,डायलाइसिस,क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात बिरामिहरुलाई उपचार खर्च रु ५०००/ दरले उपलब्ध	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	६८,७५,०००/-	६८,७५,०००/-	१०००%	१३८ जना
१०.	स्थानीय तह तर्फ मातृ तथा नवजात कार्यक्रम	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	१३,००,०००/-	१३,००,०००/-	१००%	९७०
११.	क्षयरोग दिवस तथा स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरबेक्षेण,क्षयरोग कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा कोहट	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	१,०५,०००/-	७२,७३०/-	६९.२६%	१० संस्था
१२.	विश्व रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्युकरण दिवस	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	२०,०००/-	१२,८००/-	६४%	५५ जना
१३.	नियमित तथ्यांकको गुणस्तर बृदिकालागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक,डाटा,भेरिफिकेसन तथा भ्यालिडेशन एवं अर्धवार्षिक र वार्षिक	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	२,८०,०००/-	२,७०,०००/-	९६.४२%	१० संस्था
१४.	स्वास्थ्य संस्थाको न्यनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	१,४४,०००/-	१,४४,०००/-	१००%	१६० जना
१५.	जुनोटिक रोगहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	२०,०००/-	१९८५०/-	९९.२५%	१८ जना
१६.	HPV खोप अभियान कार्यक्रम	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	३,९०,०००/-	३,५०,०००/-	८९.७४%	३९०० जना
१७.	किटजन्य रोगको अनुगमन	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	२५,०००/-	२१,०००/-	९५.४५%	६ पटक
१८.	औषधि खरिद	नेपाल सरकार - समानीकरण अनुदान	१४,४९,०००/-	५,२९,०००/-	३६.५०	नगरबासी

क्र.स	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	स्रोत	बियोजित रकम	खर्च	प्रगति प्रतिशत	लाभान्भित संख्या
१९.	औषधि तथा औषधि जन्य सामग्री	नेपाल सरकार - समानीकरण अनुदान	५,००,०००/-	४,९८,०००/-	९९.६%	नगरबासी
२०.	क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	१,०७,०००/-	१,०६,७००/-	९९.७१%	८४० घरघुरीमा ५४ जनाले खकार परिक्षण
२१.	जेरियाटिक तथा लैगिंग हिंसा कार्यक्रम	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	८०,०००/-		१००%	७० जना
२२.	किशोर किशोरी स्वास्थ्य संस्था संचालन	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	९,८०,०००/-	९,८०,०००/-	१००%	२०० जना
२३.	आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरण	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	१,८७,५८,०००/-		१००%	७५,०० जना
२४.	प्रजनन स्वास्थ्य सेवा	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	१,१६,०००/-	१,१५,०००/-		३३४ जना
२५.	परिवार योजना कार्यक्रम	नेपाल सरकार-शसर्त अनुदान	३,०६,०००/-	४९,९८८/-		४३५
२६.	पालिका भित्र सुत्केरी आमालाई तथा पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषण	नेपाल सरकार - समानीकरण अनुदान	१,००,०००/-	१,००,०००/-	१००%	५०० जान
२७.	एच आइ भी सङ्क्रमितलाई पोषण खाध्य वितरण	नेपाल सरकार - समानीकरण अनुदान	३,००,०००/-	३,००,०००/-	१००%	६००
३८.	निजि प्रयोगशाला डी र ई लेबल का संचालन अनुमति प्रदान	नगरपालिका	११ ओटा			११ संस्था
			३,८०,३९,०००/-	३६,७८५,९८७/-	९६.४९%	

सामाजिक सुरक्षा

क्र.स	लक्षित समुह	प्रथम त्रैमासिक		दोश्रो त्रैमासिक		तेश्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक		कुल जम्मा बाषिक रकम
		संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	
१	अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	२८७९	३४२४४४८९	२९८०	३५३८४६६५	३०४२	३६०५६९६४	३०६९	३६५०८९६२	१४२९९५०८०
२	जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	२९६	१७०२४००	२३७	१८४८७००	२४०	१८९२९४७	२३९	१८८३२८०	७३२६५२७
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	४५४	३६०९६४०	४६४	३६६२८२०	४५८	३६३०९००	४४०	३४९९२०७	१४३८६५६७
४	विधवा	९९९	७९२९४८०	१०३८	८२९४०८०	१०६०	८३९६९५२	१०८५	८५९४४६०	३३९२६९७२
५	अपाङ्गता भत्ता क वर्ग	८३	९९३५१०	८४	१०००२९३	८३	९९३५१०	८३	९९३५१०	३९८०८२३
६	अपाङ्गता भत्ता ख वर्ग	२३२	१४६९९३६	२३८	१५०८७५२	२३९	१५२३६४८	२३७	१५१३००८	६००७३४४
७	दलित बालबालिका	१२२	१९१०७३	१३५	२०६३६३	१४५	२२३५०६	१५०	२२७६८८	८४८६३०
८	लोपन्मुख जाती	७९	९२९६७०	७९	९४५६३०	७९	९४५६३०	८०	९५३६१०	३७७४५४०
जम्मा		५०६४	५१०४६९९८	५२५५	५२७७१३०३	५३४६	५३६६२४५७	५३८३	५४१६५७२५	२१९६४५६८३

पञ्जिकरण

दर्ता मिति २०८१।०४।०१ देखि २०८२।०३।३२ सम्म ।

क्र.स	लक्षित समुह	संख्या
१	जन्म	१०३७
२	मृत्यु	४१५
३	सम्बन्ध बिच्छेद	८२
४	विवाह	५४४
५	बसाई सरी आएको	२३३ (७५८ जना)
६	बसाई सरी जाने	१६७ (५०६ जना)

रोजगार सेवा केन्द्र

- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि बेरोजगार व्यक्तिहरुको निवेदन सबै वडा कार्यालय मार्फत संकलन गरिएको ।
- श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम वडा नम्बर १,३,९,१० र वडा १२ मा सम्पन्न गरिएको ।
- युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल योजना कार्यविधि,२०७९ अनुसार ५० दिन बराबरको सडक मर्मत र प्लम्बर विषयमा ४० जना सूचिकृत बेरोजगारलाई तालिम दिइएको ।
- रोजगार संवाद मञ्च संचालन कार्यविधि २०८२ को मस्यौदा तयार गरेको ।
- सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको पञ्चवर्षिय रोजगार रणनीतिको (२०८१/०८२-२०८५/०८६) मस्यौदा तयार गरेको ।
- बैदेशिक रोजगारीमा जाने ३८ जना श्रमिकहरुको पुनःश्रम स्वीकृतीको सहजिकरण गरिएको ।
- बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मृत्यु भएका श्रमिकहरुको परिवारले आर्थिक सहायता वापत पाउने रकम ६ जना मृतकको सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश गरि रकम भुक्तानीको लागि सहजिकरण गरिएको । (मृतक परिवारको अवस्था हेरेर बढिमा १० लाख सम्म पाउने व्यवस्था रहेको)
- वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय मार्फत गरिने सेवाहरुमा तपसिल बमोजिमको सहजिकरण गरिएको
 - मृतको शव नेपाल झिकाउने काम — १ जना
 - शव ढुवानी — १ जना
 - मृतक कामदारको नजिकको हकवालालाई आर्थिक सहयोग — ४ जना
 - विरामी वा अङ्गभङ्ग भएमा पाइने आर्थिक सहयोग — २ जना
 - कामदारको परिवारका सदस्यलाई औषधि उपचार खर्च वापत पाउने आर्थिक सहयोग — ३
 - छात्रवृत्ति सहायता — ५ जना विद्यार्थी

- वैदेशिक रोजगार बोर्डको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा ४० जना युवाहरूलाई १ महिने प्लम्बर तालिममा सहजिकरण गरेको।

सूचना प्रविधि शाखा

- ❖ आ.व. २०८०/०८१ मा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गर्दा क्षेत्रगतरूपमा कुल १०० पूर्णाङ्कमा ९१.२५ अङ्क प्राप्त भएको ।
- ❖ आ.व. २०८०/०८१ मा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा क्षेत्रगतरूपमा कुल १०० पूर्णाङ्कमा ७९.५ अङ्क प्राप्त भएको ।
- ❖ नगरपालिकामा संचालन भएका विभिन्न सफ्टवेयरहरूको प्राविधिक समस्या समाधान नियमित गरिएको ।
- ❖ नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहका क्रममा आएका समस्याहरू नियमित समाधान गर्ने गरिएको ।

घर नक्सा शाखा तर्फ

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ समको विवरण

विवरण	संख्या
नक्सा दर्ता	३०४
अस्थायी	२०७
स्थायी	२६६
सम्पन्न	२१९
अभिलेखिकरण दर्ता	३७०
अभिलेखिकरण नक्सा पास	१५२
नक्सा नामसारी	९२

विपद् व्यवस्थापन

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१ तयार भई जारी भएको ।

नेपाल रेडकस सोसाईटीको सहयोगमा तातो हावाको लहर “लु” प्रतिकार्य योजना तयार भई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएकोमा हाल नेपाली भर्जन समेत प्राप्त भएको ।

नेपाल रेडकस सोसाईटी संगको सहकार्यमा तातो हावाको लहर “लु” को प्रभाव प्रतिकार्यको लागि विभिन्न वाल पेन्टिङ्ग, पोस्टरिङ्ग, रेडियो एफ एम बाट प्रचार प्रसार गरिएको ।

सूचनामुलक होर्डिङ्ग बोर्ड जडान गरिएको ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा पिउने पानीको ब्यवस्था गरिएको ।

विद्यालय स्तरीय तालिम कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

वातावरण तथा सरसफाई शाखा :

नगरपालिकाको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजन (WASH PLAN) तयार भई कार्यपालिकाबाट समेत स्वीकृत भएको ।

नगरपालिकाको Green Clean & Eco Friendly City बनाउने नीति अनुरूप हरियाली प्रवर्द्धन गर्न नगरका विभिन्न ठाँउमा वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

नगरको सरसफाई कार्यक्रम १२ वटा ट्रेक्टर बाट फोहोर संकलन गर्ने गरिएको र २ वटा टेङ्करबाट बोट विरुवामा सिंचाई र सार्वजनिक शौचालयमा पानि भर्ने काम गरिदै आएको ।

नगर सफाई कार्यलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिएको ।

जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको लागि सूचना संकलन फारम

विपद् सम्पर्क व्यक्तिको नाम तथा फोन नं. :- यादव प्रसाद सापकोटा (९८४७०२३७१७)

१. नगरपालिकाको नाम:- सिद्धार्थनगर नगरपालिका

२. गाभिएका साविकका गा.वि.स.हरुको नामावली :- कुनै गाविस नगाभिएको

३. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति भएको वा नभएको :- भएको

४. स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशिल योजना भएको वा नभएको :- नभएको

५. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका भए नभएको :- भएको

६. स्थानीय विपद् कोषमा मौज्दात रकम :- ५९,७६,००० ।-

७. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन ऐन भएको भए नभएको :- भएको

८. आपतकालिनकार्य संचालन केन्द्र वा विपद् सूचना केन्द्र भए नभएको :- भएको

स्थानीय तहहरु नगरपालिकामा आउन सक्ने संभावित प्रकोपहरु, सम्भावित क्षति हुने स्थानहरु, पूर्वतयारीको योजना तथा कार्य गरिने स्थानहरु

क्र.सं.	प्रकोपको नाम	हुन सक्ने सम्भावित क्षति	संभावित क्षतिहुने वडा तथा स्थानहरु	पूर्व तयारीको योजनाहरु	कहाँ कहाँ गर्ने स्थान तोक्ने
१.	वाढी				
२.	डुवान	७५००	१३- सूर्यपथ, १०-रोगारा र शंखरपुर, ११-सिसुवा भुजौली १-बेलहिया २-झन्डीबजार,पुलपुल,९ -सिद्धार्थनगरपालिका ८-अन्नपूर्ण टोल १२-श्रीकृष्ण पथ		
३.	खडेरी		सबै वडा र बस्ती		
४.	शितलहर		सबै वडा र बस्ती		
५.	आगलागी	२५००	१, २, ११, १०, ९, ६, ५, ८, १३		
६.	सर्पदंश		सबै वडा र बस्ती		
७.	सडक दुर्घटना		सबै वडा		
८.	डेङ्गु		सबै वडा		
९.	पहिरो				
१०.	कोभिड १९		सबै वडा		

९. विपद् प्रतिकार्य योजना विपद् भई हालेमा के गर्ने योजना छ ?

- नगर विपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठक बसी हरेक विषयगत क्षेत्रलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिने
- समन्वय खोज तथा उद्धार विषयगत क्षेत्रको आकस्मिक बैठक बस्ने

- खोज उद्धार र सुरक्षाको लागि उद्धारकर्मी, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने
- खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री र यातायातको बन्दोबस्त गर्ने
- घाइतेहरूको शिघ्र उद्धार गर्ने र वेपताहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिने
- सम्भावित जोखिम क्षेत्रका समुदायको सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने
- घाइतेहरूको तत्काल प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने
- मृतकहरूको पहिचान गरी मुचुल्का गरेर शव आफन्तलाई जिम्मा लगाउने
- खोज उद्धार कार्यलाई आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिने
- २४ घण्टाको कामको समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार थप खोज उद्धार कार्य अघि बढाउने
- प्रभावितहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने
- आवश्यकता अनुसार शव व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिने
- बहु क्षेत्रगत प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा गर्नको लागि सबै विषयगत क्षेत्रलाई समन्वय तथा परिचालन गर्ने
- विपद्को घटनाको प्रकृति हेरी आवश्यकता अनुसार जिल्ला प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने
- आवश्यकता अनुसार खोज उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिने
- विपद्मा हराएका वा नष्ट भएका अत्यावश्यक दस्तावेजहरूको लगत सङ्कलन गर्ने
- हराएका वा नष्ट भएका कागजातहरूको पुनर्निर्माण तत्काल गर्ने
- विषय क्षेत्रगत विस्तृत लेखाजोखाको आधारमा विपद्बाट भएको क्षतिको लागि पुनर्स्थापना योजना तयार गर्न समन्वय गर्ने
- विपद् पश्चातको आवश्यकता लेखाजोखाको आधारमा नगरपालिकाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न समन्वय गर्ने

१०. प्रकोप सुचना प्रणाली भएनभएको छ भने कहाँ छ ?

नभएको

११. त्यस पालिकामा रहेका विपद् पूर्वतयारीको सामग्रीहरू तथा मानव श्रोतको विवरण

विवरण	नाम र रहेको स्थान (कहाँ)	संख्या कति	क्षमता	अवस्था	कैफियत
भौतिक स्रोत					
सडक	नगर क्षेत्र	सबै वडामा सडक पुगेको			
विद्यालय भवन	नगर क्षेत्र	सामुदायिक - १७ वटा संस्थागत - ४२ वटा			
धार्मिक विद्यालय	वडा नं. १३	संस्कृत विद्यालय - १ वटा			
मदरसा	नगर क्षेत्र	१३ वटा			
सुरक्षित आश्रय स्थल		५			
सार्वजनिक वा सामुदायिक चर्पी		१३			
पूर्वसूचना प्रणाली					
लाइफज्याकेट, पञ्जा, हेलमेट, बुट, डोरी, स्टेचर, साबेल, घन, गल, पिक, प्राथमिक उपचार को औषधी, खोज तथा उद्धारको सामग्री		फायर ज्याकेट - ३० वटा , फायर बुट - १० वटा, कोदालो, गैटि, साबेल- १/१ थान, रोलि-३० थान, लेडर- २ थान, डी.सी.सी.- ५ थान, फायर CO२- ५ वटा, फम मेकिंग ब्रान्च पाइप- १ वटा , ब्रान्च			

विवरण	नाम र रहेको स्थान (कहाँ)	संख्या कति	क्षमता	अवस्था	कैफियत
		पाइप- ५ वटा			
एम्बुलेन्स		संस्थागत तथा निजि- ८			
दमकल	नगरपालिका	१			
स्वास्थ्य चौकी		५			
अस्पताल		५			
मानव शंसाधन		उद्धार तथा सुरक्षा कर्मी (२०)			
महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका		१०० जना			
शिक्षक		३०५ जना			
सामाजिक स्रोत					
सामुदायिक भवन		२०			
खानेपानी वितरण धारा, वोरिङ, झनार		२६			
मठ मन्दिर		५१			
मस्जिद		११			
चर्च					
खुल्ला स्थानहरू		क्रिकेट रंगशाला, दरखासवा पार्क, पंचाबाटिका पार्क, हनुमान मन्दिर आदि			
सामाजिक संरचना					
महिला/ आमा/अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समूह, बालकलव, युवा कलव		स्वास्थ्य आमा समूह (१००) युवा कलव (६) बाल कलव (७२)			
शैक्षिक अवस्था (महिला/पुरुष)					
आर्थिक स्रोत					
सहकारी		२७ वटा			
बैंड तथा वित्तिय संस्था		बैंक (१०)			
प्राकृतिक स्रोत					
खेती योग्य भूमि		१९५२ हेक्टर			
निजीताल तलैया		४० वटा			
नदी नाला		डण्डा र घाघरा खोला			
ताल तथा पोखरी		६ वटा			
सिँचाइको साधन र स्रोत		भूमिगत सिँचाई, नदि नाला			
वनजंगल (हेक्टर वा रोपनी)		नभएको			

१२. पालिकाभरको जनसंख्या तथा घरघुरी विवरण

क्र.सं.	महिला	पुरुष	जम्मा	जम्मा घरघुरी संख्या
१.	३७१८७	३७२४९	७४४३६	१५८७१

(श्रोत: राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार)

१३. पालिका भरको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विवरण

वर्ग	क वर्ग		ख वर्ग		ग वर्ग		घ वर्ग		जम्मा
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
जम्मा	२३	५८	९४	१४६	२०	१५४	८	१६	५१९

१४. पालिका भरको जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको जनसंख्या विवरण

क्र.सं.	महिला	पुरुष	जम्मा
१.	१७३१	१८५४	३५८५

१५. पालिका भरको दलित बालबालिकाको जनसंख्या विवरण

क्र.सं.	महिला	पुरुष	जम्मा
१.	५२	५४	१०६

(सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको मात्र)

१